

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน ระบบระบายน้ำและทางเท้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑	ติดตั้งไฟส่องสว่างลาน อาคารเอนกประสงค์ ภายใน อบต.บางโกระ	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือ สถานที่ราชการพร้อมการ ก่อสร้าง หรือภายหลังการ ก่อสร้าง	๘๑,๐๐๐.๐๐		←→											✓		
๒	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณใกล้ที่ดินนายอิง สวนแก้ว (ม.๓)	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณใกล้ที่ดินนายอิง สวนแก้ว (ม.๓) ขนาด ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่อบต.กำหนด	๓๓๒,๐๐๐.๐๐				←→										✓	

[illegible]

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน																			
๑	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง สว่างสายบ้านปลักน้ำซุ่น - โคกเหวียง (ม.๑)	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง สว่าง	๒๔๒,๐๐๐.๐๐													✓			๑๗๖,๗๗๐.๙๔
๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง สว่างสายสามแยกกุโบร์ - บ้านนางสีมาะ (หมู่ ๕)	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง สว่าง	๙๕,๐๐๐.๐๐													✓			๙๔,๙๙๒.๒๖
๓	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง สว่างสายสามแยกเกาะ บิโล - ก่อนถึงสะพานโคก อัน (หมู่ ๑)	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง สว่าง	๗๕,๐๐๐.๐๐													✓			๗๔,๔๘๑.๒๖
	รวม		๔๑๒,๐๐๐.๐๐																

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๔ ให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาตนเองของคนชรา ผู้พิการ คนยากไร้

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร	๒๕,๐๐๐.๐๐														↔		✓		
๒	โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กลางแจ้งสถานศึกษา	จัดประสบการณ์การเรียนรู้กลางแจ้งสถานศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางไทร	๒๕,๐๐๐.๐๐															↔		✓	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการปฎิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กที่จบการศึกษา มีความภาคภูมิใจในการเรียน และสถาบันที่จบ	๑๐,๐๐๐.๐๐															✓	
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จัดซื้อจัดจ้างวัสดุในการบริหารสถานศึกษา	๔๕๐,๒๓๙.๐๐															✓	
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จัดซื้อจัดจ้างวัสดุในการบริหารสถานศึกษา	๔๙๘,๓๐๐.๐๐														✓		
๕	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านล่อแตก	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านล่อแตก	๔๒๑,๒๐๐.๐๐														✓		
๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุนทรวารี	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดสุนทรวารี	๔๕๙,๐๐๐.๐๐														✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการช่วยลดการติดยาเสพติดจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ	จัดทำโครงการช่วยลดการติดยาเสพติดจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ	๑๐,๐๐๐.๐๐															✓	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบลบางโกระ	๓๐,๐๐๐.๐๐															✓	
	รวม		๘๐,๐๐๐.๐๐																

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

[illegible]

(๔) แผนงานงบกลาง

[illegible]

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร บุคลากรและสมาชิกสภา อบต.

[illegible]

[illegible]

(๒) แผนงานงบกลาง

[illegible]

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสภาพแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

[illegible]

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐	อบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐	๒๐,๐๐๐.๐๐															✓	
๒	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐.๐๐															✓	
	รวม		๔๐,๐๐๐.๐๐																

(๒) แผนงานการศึกษา

๑	โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านลือเตน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลือเตนเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล	๑๕,๐๐๐.๐๐													✓			๑๕,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนวัดสุนทรวารี	อุดหนุนโรงเรียนวัดสุนทรวารีเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล	๑๕,๐๐๐.๐๐													✓			๑๕,๐๐๐.๐๐
	รวม		๓๐,๐๐๐.๐๐																

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	จัดโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	๑๓๐,๐๐๐.๐๐									←			→			✓	
๒	โครงการจัดทำแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ เกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	←											→			✓	
๓	โครงการจัดทำเวทีประชาคมต่างๆ	จัดทำเวทีประชาคมต่างๆ ในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	๕,๐๐๐.๐๐	←											→			✓	
๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จัดฝึกอบรมตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๕,๐๐๐.๐๐							←					→			✓	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรม บำบัดฟื้นฟู เสพ ผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	๓๐,๐๐๐.๐๐							←					→			✓	
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนช่วงวันหยุดปิดภาคเรียน	๕,๐๐๐.๐๐										←		→			✓	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำในชุมชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำตามโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำในชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐															✓	
๘	โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชน	ส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนตำบลบางไทร	๒๐,๐๐๐.๐๐															✓	
๙	โครงการสานสัมพันธ์ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำเยาวชน กลุ่มต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสร้างความสงบสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำเยาวชน กลุ่มต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐															✓	
๑๐	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)	จัดกิจกรรมอบต. พบประชาชน ให้บริการและรับทราบปัญหาของประชาชน	๕,๐๐๐.๐๐															✓	
รวม																			
(๔) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ																			
๑	โครงการวันเด็ก	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐													✓			๔๔,๘๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐			↔										✓			๕๐,๐๐๐.๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐			↔										✓			๓๙,๘๗๙.๐๐
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		↔											✓			๙๑,๗๒๔.๐๐
๕	โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	จัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐						↔									✓	
๖	โครงการทำบุญวันสารทเดือนสิบ	ทำบุญวันสารทเดือนสิบ	๕,๐๐๐.๐๐											↔			✓		
๗	โครงการแห่เทียนพรรษา	จัดโครงการแห่เทียนพรรษา	๕,๐๐๐.๐๐											↔			✓		
๘	โครงการตาติกาสัมพันธ์	อุดหนุนให้กับมัชฌิมาภิมุขเพื่อดำเนินโครงการตาติกาสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐.๐๐												↔		✓		
๙	โครงการเมล็ดพันธุ์สัมพันธ์	อุดหนุนให้กับมัชฌิมาภิมุขเพื่อดำเนินโครงการเมล็ดพันธุ์สัมพันธ์	๕๐,๐๐๐.๐๐				↔									✓			๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	อุดหนุนให้กับมัชฌิมาภิมุขเพื่อดำเนินโครงการรอมฎอนสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐.๐๐					↔										✓	
๑๑	วัสดุกีฬา	จัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ค้าขาย ฯลฯ	๑๕,๐๐๐.๐๐			↔												✓	

[illegible]

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่มีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงประชาชน

[illegible]

[illegible]

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประเภทครุภัณฑ์

๑ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ที่

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส)	เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓" ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง จำนวน ๑ ตัว	๓๐,๐๐๐.๐๐		←												✓	
๒	เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓" ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมรื้อถอนและติดตั้งและชุดควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด	๘๖,๐๐๐.๐๐		←												✓	

[illegible]